



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 30-4-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8363

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **7^{ης}/29-4-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 90/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης
παράτασης χρόνου
υλοποίησης της
σύμβασης του Έργου:
«Ανακατασκευή Στίβου
και χλοοτάπητα στο
Δημοτικό Στάδιο
Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **29^η** του μηνός **Απριλίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **8007/25-4-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **4)** Νάσσου Φωτεινή, **5)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **6)** Πανουργιάς

Νικόλαος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Μπούρα Ελένη, **11)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **13)** Χασιώτης Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Στουραϊτης Ιωάννης, **16)** Γιαννάκη Ζωή, **17)** Πίντζος Δημήτριος, **18)** Γρυδάκης Δημήτριος, **19)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Φωτεινού Ζαφειρία, **5)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **6)** Δρίτσα Σταυρούλα.

Κατά τη συζήτηση του **2ου θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του **4ου θέματος** προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Φωτεινού Ζαφειρία.

Κατά τη συζήτηση του **8ου θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κορωνιάς Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **7ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.7832/23-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης του Έργου: «**Ανακατασκευή Στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου**»

Σχετ:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ 18985/17-09-2024 σύμβαση του έργου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ 20147/15-10-2024 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανακατασκευή Στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου».
3. Την από ημερομηνία 11/4/2025 αίτηση του αναδόχου, η οποία έλαβε αριθμό εισερχ. πρωτ 7244/11-4-2025 περί χορήγηση παράταση προθεσμία περαίωσης των εργασιών του αναδόχου.

«...Η ανάδοχος εταιρεία «Γεννάτος Κατασκευές Μονοπρόσωπη Α.Ε-Γεννάτος Θεοφάνης και ΣΙΑ Ε.Ε-ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε Κ/Ξ» του Έργου «Ανακατασκευή Στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» κατόπιν της από ημερομηνίας 11/04/2025 ανωτέρω επιστολής (σχετ. 3), αιτείται την παράταση των εργασιών του χρονοδιαγράμματος (σχετ. 2). Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την αναγκαιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας περί παράτασης του έργου. Ακολουθεί η τεκμηρίωση της ανάγκης της παράτασης:

1. Κατόπιν της τελικής μελέτης εφαρμογής προέκυψε ότι θα πρέπει να αποξηλωθεί τμήμα του Βόρειου εσωτερικού τοιχίου περίφραξης προκειμένου να κατασκευαστεί ο στίβος του γηπέδου συμφώνως με τις ισχύουσες προδιαγραφές της World Athletics(πρώην IAAF) σε ότι αφορά την καμπυλότητα και την απαιτούμενη ζώνη ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να κατασκευαστεί νέος τοίχος αντιστήριξης στο σημείο παρέμβασης για να αντιμετωπίσει την ανισοσταθμία πρανούς και τελικής επιφάνειας ταρτάν η οποία εκτιμάται σε 1,30μ περίπου.
2. Επιπλέον κατά την διάρκεια εργασιών εκσκαφής του χώρου του στίβου και εντός των ορίων αυτής, αποκαλύφθηκαν τα παροχικά καλώδια τροφοδοσίας του pilar της αθλητικής εγκατάστασης καθώς και τα παροχικά καλώδια έναυσης των προβολέων των 4 ιστών ηλεκτροφωτισμού που το γήπεδο διαθέτει. Τα καλώδια που έχουν εγκατασταθεί, δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας αφού είναι εγκατεστημένα επιφανειακά χωρίς σωληνώσεις προστασίας. Η ύπαρξη τους αφενός κατέστησε την εκσκαφή δυσχερή και αργή αφετέρου ανέδειξε την ανάγκη κατασκευής νέας όδευσης εξωτερικά των ορίων του στίβου, στο κατάλληλο βάθος, εντός σωλήνων προστασίας και με τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης και αλλαγής κατεύθυνσης.
3. Οι κακές καιρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο (βροχοπτώσεις), οι οποίες επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στις χωματουργικές εργασίες που ήταν σε εξέλιξη.

Η ανάδοχος εταιρεία στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η Τεχνική Υπηρεσία συνεκτιμώντας τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα **εισηγείται τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 17/08/2025**, κατανοώντας την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του υπολοιπούμενου αντικείμενου των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών της αναδόχου. **Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, για την έγκριση χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 66, όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23...».**

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», το άρθρο 66 όπως τροποποίησε το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρ. 5, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, την υπ' αριθ. πρωτ. 18985/17-09-2024 σύμβαση του έργου, την υπ' αριθ. πρωτ. 20147/15-10-2024 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανακατασκευή Στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου», την από ημερομηνία 11/4/2025 αίτηση του αναδόχου, η οποία έλαβε αριθμό εισερχ. πρωτ 7244/11-4-2025 περί χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.7832/23-4-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης του Έργου: **«Ανακατασκευή Στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου»**, κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι και τις **17/08/2025**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες της αναδόχου εταιρείας «Γεννάτος Κατασκευές Μονοπρόσωπη Α.Ε - Γεννάτος Θεοφάνης και ΣΙΑ Ε.Ε-ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε Κ/Ξ», οι οποίες λόγω δυσμενών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **90/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ