



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.07.24
12:04:47 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΨΝΔΩΛΝ-ΦΨΘ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-7-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15091

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **12^{ης}/23-7-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 151/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφαση για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501, Γ502, Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε **«διά ζώσης»** Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **14671/18-7-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Νάσσου Φωτεινή, **6)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Φωτεινού Ζαφειρία,

10) Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Δρίτσα Σταυρούλα, **12)** Μπούρα Ελένη, **13)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **14)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **15)** Χασιώτης Σταμάτιος, **16)** Κιμπεζής Γεώργιος, **17)** Γιαννάκη Ζωή, **18)** Πίντζος Δημήτριος, **19)** Γρυδάκης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Πανουργιάς Νικόλαος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Στουραϊτης Ιωάννης, **6)** Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.14696/18-7-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για τη λήψη απόφαση για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαркоπούλου».

Σχετ:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ 24837/27-11-2024 σύμβαση του έργου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ 27380/30-12-2024 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαркоπούλου».
3. Την από ημερομηνία 24/01/2024 αίτηση του αναδόχου, η οποία έλαβε αριθμό εισερχ. Πρωτ. 1533/24-01-2024 περί χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου.
4. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 29/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 1^{ης} Παράτασης υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου μέχρι τις 27/5/2025.
5. Την από ημερομηνία 26-04-2025 αίτηση του αναδόχου, η οποία έλαβε αριθμό εισερχ. Πρωτ. 8151/28-04-2025 περί χορήγηση 2^{ης} παράτασης με αναθεώρηση προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών.

«...Με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης, πλην όμως απαιτείται η ολοκλήρωση ορισμένων κατασκευαστικών εκκρεμοτήτων, καθώς και η τακτοποίηση διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, οι

οποίες καθιστούν αναγκαία τη χορήγηση εύλογης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης.

Συγκεκριμένα:

- Υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες κατασκευαστικών λεπτομερειών οι οποίες δεν ήταν εξαρχής δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια και οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη και ασφαλή λειτουργικότητα των πεζοδρομίων (π.χ. συμπλήρωση πλακοστρώσεων στα όρια με ιδιοκτησίες, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κι αποτρεπτικών στάθμευσης τύπου κολωνάκια, τοπικές τσιμεντοστρώσεις για εξομάλυνση επιπέδων, καλωδιώσεις οδοσήμανσης).
- Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης και διοικητικής έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία απαιτείται για την ενσωμάτωση απαραίτητων εργασιών (απομάκρυνση υλικών σε ΑΕΚΚ) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στα τεύχη δημοπράτησης. Η ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών ενεργειών αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος.

Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρώτης παράτασης (27/05/2025), ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για δεύτερη παράταση προθεσμίας περαίωσης, την οποία λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης κι η οποία υποβλήθηκε εντός του χρονικού πλαισίου της πρώτης παράτασης.

Η υπηρεσία διευκρινίζει ότι η περαιτέρω καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικές και διοικητικές ανάγκες κι όχι σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για την εύρυθμη και σύννομη ολοκλήρωση του έργου, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για χρονικό διάστημα 3 μηνών, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Δήμο, προκειμένου:

- Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς κατασκευαστικές εργασίες.
- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης.
- Να παραδοθεί το έργο λειτουργικά και ποιοτικά ολοκληρωμένο.

Η εν λόγω παράταση κρίνεται απολύτως τεκμηριωμένη και αναγκαία, καθώς εξυπηρετεί τη δημόσια ωφέλεια και διασφαλίζει την εύρυθμη και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου. Παρακαλούμε για την έγκρισή σας...».

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Χασιώτης Σταμάτιος και Κιμπεζής Γεώργιος, δηλώνουν παρών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», την υπ' αριθ.πρωτ. 24837/27-11-2024 σύμβαση του έργου, την υπ' αριθ.πρωτ. 27380/30-12-2024 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου», την από ημερομηνία 24/01/2024 αίτηση του αναδόχου, η οποία έλαβε αριθμό εισερχ.πρωτ. 1533/24-01-2024 περί χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναδόχου, την υπ' αριθ. πρωτ. 29/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 1ης Παράτασης υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου μέχρι τις 27/5/2025, την από ημερομηνία 26-04-2025 αίτηση του αναδόχου, η οποία έλαβε αριθμό εισερχ.πρωτ. 8151/28-04-2025 περί χορήγηση 2ης παράτασης με αναθεώρηση προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 14696/18-7-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501, Γ502, Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου» για χρονικό διάστημα 3 μηνών, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Δήμο, προκειμένου:

- Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς κατασκευαστικές εργασίες.
- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης.
- Να παραδοθεί το έργο λειτουργικά και ποιοτικά ολοκληρωμένο.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **151/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**