



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 13-09-2024

Αρ. Πρωτ. : 18741

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **29^{ης} / 11.09.2024** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 295/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για έγκριση
χρονικής παράτασης ισχύος
της σύμβασης της
χρηματοδοτούμενης πράξης
με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα
Παρακολούθησης και
Διαχείρισης Δικτύων
Ύδρευσης Δήμου
Μαркоπούλου Μεσογαίας».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **11^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **18229/06.09.2024** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε **(5)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 4) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Νικολακόπουλος Αναστάσιος | Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν με τους αναπληρωτές τους.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο και τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αϊδινιώτη Ιωάννη, αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Νικολακόπουλος Αναστάσιος.

Επίσης, προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1328/110575/2023/23.12.2023), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, κ.κ. Γιαννάκη Ζωή, Συλλελογίου Ανδρέας και Δρίτσας Χρήστος, κατόπιν της υπ' αρ. 53/2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΥΩΛΝ-Θ7Χ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συμμετοχή τους.

Από τους ανωτέρω προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιαννάκη Ζωή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»”,** εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Έπειτα, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 18260/06.09.2024 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας»

Με την με αρ. πρωτ. 2109/30.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΧ9646ΜΤΛΡ-ΛΝ3), κωδικός πρόσκλησης: 14.6ii.30.17 19, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6659), πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη» με Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στόχος της συστήματος της προτεινόμενης μελέτης είναι ο ολοκληρωμένος έλεγχος και παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και του συνόλου των υποδομών ύδρευσης, καθώς και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων του συνόλου των υποδομών ύδρευσης.

Στις 23-3-2023 η Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μας έστειλε την απόφαση ένταξης της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3142/223-2023 έγγραφο της με ΑΔΑ: ΨΤ3Ι46ΜΤΛΡ-Α40.

Με την υπ' αριθμ. 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΚΚΩΛΝ-Η2Λ) εγκρίθηκαν και αποδέχθηκαν οι όροι χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ_3142/223-2023 έγγραφο της με ΑΔΑ: ΨΤ3Ι46ΜΤΛΡ-Α40.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης οι όροι διακήρυξης υποβλήθηκαν μέσω του Ο.Π.Σ. με α/α ελέγχου 25504 και με ID 49359 για την προέγκριση δημοπράτησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία».

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 6860/27-6-2023 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία, διατύπωσε θετική γνώμη στα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5201842, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.250.281,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.740.067,44€ σύνολο 8.990.348,44€.

Με την υπ' αριθμ. 174/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη χρηματοδοτούμενη πράξη «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. 210/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος η διαγωνιζόμενη εταιρεία CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Με την υπ' αριθμ. 1719/2023 απόφαση του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Αναρτήθηκε στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο και υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 24100/28-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV014069179 2024 12 28.

Η συνολική χρονική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίστηκε σε 18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.

Η ανάδοχος εταιρεία στις 8-1-2024 υπέβαλλε το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης :

[illegible]

Digitally signed by KONSTANTINOS STRATIS.
Date: 2024.01.08 16:04:48 EET

Επιπρόσθετα υποβλήθηκαν αιτήματα για την παράδοση στοιχείων, ήτοι χαρτογραφικά δεδομένα, πρόσβαση στις λίστες με τα στοιχεία των υπαρχόντων υδρομετρητών κλπ.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 895/15-1-2024 έγγραφο του Δήμου, ενημερώθηκε η αρμόδια χειρίστρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, για την πρόβλεψη εκταμίευσης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα.

Επιπρόσθετα με το από ημερομηνία 28-3-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη χειρίστρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, ζητήθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος κατανομής.

Η απάντηση που δόθηκε από τη χειρίστρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, ήταν αδυναμία υποβολής αιτήματος κατανομής.

Στις 25-7-2024 μέσω του Ο.Π.Σ. υποβλήθηκαν δυο αιτήματα κατανομής και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση υλοποίησης.

Με δεδομένη την καθυστέρηση υλοποίησης των εκταμιεύσεων για την τμηματική πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα, αν και υλοποιείται η εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους του αναδόχου, προτείνεται η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των προμηθευόμενων υλικών της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας», για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ήτοι έως 28-3-2026. Η αιτιολόγηση της μεταφοράς κατά 9 μήνες οφείλετε στην καθυστέρηση από μέρους του Δήμου τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ήτοι των συμφωνημένων τμηματικών πληρωμών.

Παρακαλείται η δημοτική επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 18260/06.09.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με αρ πρωτ 24100/28-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV014069179 2024 12 28 για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τη λήξη της ήτοι έως την 28-3-2026.
2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για τις δικές του ενέργειες

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **295/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ