



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 24-03-2026

Αρ. Πρωτ. : 6366

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **13^{ης} / 24.03.2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 86/2026

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για την
έγκριση της απόφασης
τροποποίησης του Υπουργείου
Εσωτερικών με ΑΔΑ:
ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ και τη
χορήγηση παράτασης
υλοποίησης της σύμβασης της
χρηματοδοτούμενης πράξης με
τίτλο «Έκτακτη Αποκατάσταση
Ζημιών, Λόγω Πλημμυρών, στο
Οδικό Δίκτυο του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **24^η** του μηνός **Μαρτίου**, έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **6153/20.03.2026** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την από 05.02.2026 Πράξη του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνου, ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή, πρώτη σε σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος αυτής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβουλίου κ Κολιαβασίλη Δημητρίου, από την ημερομηνία 05.02.2026 και για το υπόλοιπο της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής, ήτοι μέχρι 30.06.2026.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε **(5)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Νάσσου Φωτεινή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης απείχε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω εννόμου συμφέροντος. Στο θέμα αυτό προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χασιώτης Σταμάτιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη συζήτηση **ενός** θέματος **εκτός** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης τροποποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ και τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Έκτακτη Αποκατάσταση Ζημιών, λόγω Πλημμυρών, στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»”** και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό.

Το εν λόγω θέμα κρίνεται **κατεπείγον** και χρήζει άμεσης λήψης απόφασης, λόγω της επιτακτικής προθεσμίας που έχει τεθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή της σχετικής απόφασης έγκρισης έως την Τρίτη 24.03.2026.

Η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος και αποφάσισε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, τη συζήτησή του ως κατεπείγον και τη λήψη απόφασης επ’ αυτού.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε

από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Έπειτα, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6342/24.03.2026 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης τροποποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ και τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Έκτακτη Αποκατάσταση Ζημιών, Λόγω Πλημμυρών, στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Με την υπ' αριθμ. ΑΑ/7500 πρόσκληση ΤΠΑ ΥΠΕΣ κλήθηκε ο Δήμος μας για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση, προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές στο οδικό δίκτυο λόγω των πλημμυρικών φαινομένων έτους 2023 ήτοι της κακοκαιρίας με την ονομασία Daniel.

Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε την υπ' αριθμ. 8/2024 μελέτη έργου ενδεικτικού προϋπολογισμού 599.999,73€.

Με την υπ' αριθμ. 144/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 8/2024 μελέτη και εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση.

Το τεχνικό δελτίο και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα υποβλήθηκαν προς το υπουργείο Εσωτερικών προς χρηματοδότηση.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 61570/2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΔΑ: 6ΤΥΙ46ΜΤΛ6-Γ9Γ, ενημερωθήκαμε για την ένταξη χρηματοδότησης της πράξης «Έκτακτη Αποκατάσταση Ζημιών, Λόγω Πλημμυρών, στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5223888 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», με το ποσό των 599.999,73€

Με την υπ' αριθμ. 133/2025 εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία.

Η αρμόδια επιτροπή αφού προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων των προσφορών τις έκανε δεκτές και πρότεινε την ανάδειξη αναδόχου στην εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά αντί του ποσού των 469099,83€ πλέον ΦΠΑ 24% 112583,96 σύνολο 581683,79€.

Με την υπ' αριθμ. 160/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ5Γ5ΩΛΝ-85Π, αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Έκτακτη Αποκατάσταση Ζημιών, Λόγω Πλημμυρών, στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» η εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο οριστικός ανάδοχος κλήθηκε και υπέγραψε την υπ' αριθμ. πρωτ. 17504/4-9-2025 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017488376, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου τέσσερις μήνες (4) από την επομένη ημέρα ανάρτηση της στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων, ήτοι 4-1-2026.

Μέχρι σήμερα το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης του έργου, έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών και η λογιστική τακτοποίηση – εξόφληση του οικονομικού αντικείμενου στον ανάδοχο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών μας απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 14055/2026 έγγραφο του με ΑΔΑ: ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ, με τίτλο «Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης και της ημερομηνίας λήξης ΝοΔε είκοσι οκτώ (28) Πράξεων που εντάχθηκαν στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» της Πρόσκλησης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_Ν» με ΑΑ 7500», το οποίο αναφέρεται στην χρονική

τροποποίηση της ΝοΔε της χρηματοδοτούμενης πράξης μας με κωδικό έργου / MIS 5223888.

Σε συνέχεια του ανωτέρου εγγράφου, από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, κλήθηκα και μίλησα σήμερα 24-3-2026 και ώρα 10:00πμ, όπου μου ζητήθηκε να ενημερώσω εντός της ημέρας το πληροφοριακό σύστημα, με την αποστολή απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο καλείτε να εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση τροποποίησης, χορηγώντας παράλληλα χρονική παράταση υλοποίησης της σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διοικητικές ενέργειες και η λογιστική τακτοποίηση – εξόφληση του οικονομικού αντικειμένου στον ανάδοχο.

Καλείται σήμερα η Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση της απόφασης τροποποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ και την έγκριση χορήγησης παράτασης υλοποίησης της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Έκτακτη Αποκατάσταση Ζημιών, Λόγω Πλημμυρών, στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

**Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης**

Έπειτα, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6342/24.03.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: "Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης τροποποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ και τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης της σύμβασης της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Έκτακτη Αποκατάσταση Ζημιών, Λόγω Πλημμυρών, στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»". Το κατεπείγον θεμελιώνεται στην επιτακτική προθεσμία υποβολής της απόφασης στο Υπουργείο έως σήμερα, 24.03.2026.

2. Εγκρίνει την «Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης και της ημερομηνίας λήξης ΝοΔε είκοσι οκτώ (28) Πράξεων που εντάχθηκαν στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» της Πρόσκλησης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_V» με ΑΑ 7500» του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΔΑ: ΡΥΙ546ΜΤΛ6-ΜΦΩ, η οποία αναφέρεται στην χρονική τροποποίηση της ΝοΔε της χρηματοδοτούμενης πράξης μας με κωδικό έργου /MIS 5223888.

3. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) της σύμβασης με αρ πρωτ 17504/4-9-2025 και με ΑΔΑΜ: 25SYMV017488376, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διοικητικές ενέργειες και η λογιστική τακτοποίηση – εξόφληση του οικονομικού αντικειμένου στον ανάδοχο.

4. Εντέλλεται τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών και την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

5. Ορίζει όπως η παρούσα θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **86/2026**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ