



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 29-05-2026

Αρ. Πρωτ. : 11545

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **19^{ης} / 26.05.2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 182/2026

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφοράς του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης του υποέργου 1, με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μαркоπούλου» στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαркоπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **26^η** του μηνός **Μαΐου**, έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **10872/22.05.2026** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την από 05.02.2026 Πράξη του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνου, ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή, πρώτη σε σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος αυτής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ Κολιαβασίλη Δημητρίου, από την ημερομηνία 05.02.2026 και για το υπόλοιπο της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής, ήτοι μέχρι 30.06.2026.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 5) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Νάσσου Φωτεινή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **11^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφοράς του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης του υποέργου 1, με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου» στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"»”,** εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 225/Α'/06.10.2023), από την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου την 1η.1.2024, η Δημοτική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής των Δήμων, οι οποίες καταργήθηκαν.

Ειδικότερα, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023), όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή.

Έπειτα, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10866/22.05.2026 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση μεταφοράς του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης του υποέργου 1, με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου» στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"».

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18213/29-9-2020: Πρόσκληση ΑΤ10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), ενημέρωσε για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

Με την υπ' αριθμ. 163/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 9/2021 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου» και η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"». Ενδεικτικού προϋπολογισμού 143700,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 34488,03€ σύνολο 178188,14€.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9960/2021/2-3-2022 απόφαση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, ενημερωθήκαμε για την ένταξη του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης σε παραλία στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".

Η χρηματοδότηση της υπ' αριθμ. 9/2021 μελέτης προέρχεται από την ανωτέρω απόφαση ένταξης.

Με την υπ' αριθμ. 68/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Δημιουργήθηκε διαγωνισμός στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν όλα τα έγγραφα της σύμβασης και στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την υπ' αριθμ. 196/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΑΦΖΩΛΝ-Ι7Ν και ΑΔΑΜ 23ΑWRD013348020, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους.

Μετά την υπ' αριθμ. 1372/2024 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εγκρίθηκε το οριστικό αποτέλεσμα του αναδόχου και μας κοινοποιήθηκε το Δεκέμβριο έτους 2025.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31582/19-12-2025 ειδική πρόσκληση του Δήμου κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος και προέβη στην υπογραφή της υπ' αριθμ. πρωτ. 31955/24-12-2025 σύμβασης προμήθειας με ΑΔΑΜ: 25SYMV018252107.

Ο ανάδοχος έχει ήδη ξεκινήσει από τις 29-12-2025 και υλοποιεί τα ζητούμενα της μελέτης και της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης έχει ορισθεί για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από την ανάρτηση της στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.

Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα στις 20-4-2026 το οποίο έλαβε αριθμό εισερχομένου 8095/20-4-2026, με το οποίο αιτείται τη μεταφορά του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας που απορρέουν από τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις

στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν προκαλέσει βίαια διαταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα αρχικά είχε προγραμματισθεί η τοποθέτηση των κουφωμάτων να πραγματοποιηθεί την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Περίοδος όπου τα σχολικά συγκροτήματα είναι κλειστά και δεν παρεμποδίζεται με τις εργασίες η ορθή και ασφαλής λειτουργία τους.

Με την υποβληθείσα αίτηση προτείνεται η τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί με το πέρας του σχολικού έτους ήτοι μετά τις 15-06-2026.

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση χρονικής παράτασης υλοποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 31955/24-12-2025 σύμβασης προμήθειας με ΑΔΑΜ: 25SYMV018252107. Προτεινόμενη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης παρακαλούμε να ορισθεί η 30-8-2026.

**Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης**

Έπειτα, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10866/22.05.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 31955/24.12.2025 σύμβασης μεταφέροντας τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης, με καταληκτική ημερομηνία λήξης την 30.08.2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **182/2026**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ