



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 09-03-2022

Αρ. Πρωτ. : 4064

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **5^{ης} / 08.03.2022** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 66/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **8^η** του μηνός **Μαρτίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **3873/04.03.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση - πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 2^{ης}/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης - πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ.

8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα **(4)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Κορωνιάς Νικόλαος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Στρατουδάκης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 2) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 3) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, παρευρέθηκε και η Λογίστρια του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», κα Παπααργυροπούλου Αλεξάνδρα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»”,** έθεσε ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3146/22.02.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικού χρόνου έργου»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16076/10-9-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 17345/29-9-2021 επιστολή του Αναδόχου για υποβολή των πιστοποιητικών των φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
3. Το υπ' αριθμ. 18229/12-10-21 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ Μαρκοπούλου.
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2231/8-2-2022 επιστολή του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

Με το (4) σχετικό ο Ανάδοχος του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», Μιχαήλ Δ. Φουντούκος αιτείται παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες (συμβατικός χρόνος περαίωσης 10/3/2022, ήτοι χρονική παράταση έως 10/6/2022).

Ο Ανάδοχος στην υπ' αριθμ. πρωτ. 17345/29-9-2021 επιστολή του για υποβολή των πιστοποιητικών των φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου ανέφερε ότι: «Επίσης, σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η τοποθέτηση των φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης εργασίας στο έργο, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του οικισμού καθώς και του εργοταξίου από τις μελλοντικές εργασίες. Κατόπιν αυτοψίας την 27/09/2021 από μηχανικό μας και την εξέταση των σχεδίων του μελετητή προς υλοποίηση, προκύπτει η ανάγκη για την μετατόπιση του εκ σκυροδέματος στύλου της ΔΕΗ, καθώς και η καθαίρεση της οικίας, η οποία βρίσκεται κατάντι του πρανούς, καθώς και τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία εμποδίζουν την τοποθέτηση του.»

Η Υπηρεσία μας ήδη από τον 12/2015 είχε αιτηθεί πολλάκις και εγγράφως από την ΔΕΔΔΗΕ την μετακίνηση της εν λόγω κολώνας η οποία μετακινήθηκε τελικώς τον Δεκέμβριο 2021, οπότε και ξεκίνησε η τοποθέτηση των φρακτών ανάσχεσης. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας συναινεί στην παράταση της συμβατικής προθεσμίας, καθώς η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του κύριου του έργου αλλά υπαιτιότητα τρίτου και εν προκειμένω της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου σύμφωνα με την παρ. 1.5, άρθρο 1 της ΕΣΥ του διαγωνισμού και τις διατάξεις του άρθρ. 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, όπως εκδώσετε απόφαση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες** (συμβατικός χρόνος περαίωσης 10/3/2022, ήτοι χρονική παράταση έως 10/6/2022).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΟΥΡΗ

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 3146/22.02.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης κατασκευής του έργου «ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΒΟΥΡΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 10.06.2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **66/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ