



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 7-7-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13845

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **11^{ης}/7-7-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 144/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της σύναψης της 1ης ΣΣΕ του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **7^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.**, συνήλθε σε «**διά περιφοράς**» **Κατεπείγουσα Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **13828/7-7-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(24)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Μπισιώτης Χρήστος, **4)** Βαμποράκη Μελπομένη, **5)** Δημητρίου Ευάγγελος, **6)** Νάσσου Φωτεινή, **7)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **8)** Πανουργιάς Νικόλαος, **9)** Δράκος Κωνσταντίνος, **10)** Κορωνιάς Νικόλαος, **11)** Φωτεινού Ζαφειρία, **12)** Δράκου Δήμητρα, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **15)** Δρίτσα Σταυρούλα, **16)** Μπούρα Ελένη, **17)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **18)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **19)** Χασιώτης Σταμάτιος, **20)**

Κιμπεζής Γεώργιος, **21)** Στουραϊτης Ιωάννης, **22)** Γιαννάκη Ζωή, **23)** Πίντζος Δημήτριος, **24)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γρυδάκης Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω ορισθισμών καταληκτικών προθεσμιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε για το κατεπείγον των θεμάτων και για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **4ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.13703/3-7-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση προς έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της σύναψης της 1^{ης} ΣΣΕ του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

Σχετ: 1. Η υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου».

Διαβιβάζεται συνημμένα ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 1.906.174,57 € και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου (ΣΣΕ) συνολικού ποσού 67.418,12 € του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου» με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ». Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Αττικής εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών στον 3^ο ΑΠΕ και τη θετική γνώμη του για τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ (Πρακτικό ΤΣΔΕΠΑ της 12^{ης} συνεδρίασης την 29-05-2025).

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (ΣΣΕ) του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε & 1^η Σ.Σ.)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με :

1. Την υπ' αριθμ. **13/2022** μελέτη που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και αρμοδίως θεωρήθηκε από αυτήν με την υπ' αριθμ. **230/2022** και την υπ' αριθμ. **1/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου.
2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
3. Την **ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12** και την υπ' αριθμ. **Π1/678/26-3-13** Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον **ΑΔΑΜ 23REQ012043698** και εγκρίθηκε με την αριθμ. **1842/27-1-2023** βεβαίωση Π.Ο.Υ. με **ΑΔΑΜ 23REQ012043727**.
4. Την υπ' αριθ. **1/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου περί αποδοχής όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: **"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ"**, βάση της υπ.' αριθμ. πρωτ. **89519/23-12-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ)** και τον καθορισμό όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου.
5. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού, κατά τα οποία οριστική ανάδοχος του ανωτέρω έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **«ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα εννέα και εξήντα τρία τοις εκατό (**39,63%**) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. **105/2023 (ΑΔΑ: 9582ΩΛΝ-03Χ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012615853)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου.
6. Την υπ' αριθμ. 218 ΑΑΥΣ με **ΑΔΑ: Ψ749ΩΛΝ-3ΣΧ**.
7. Το με αρ. πρωτ. **50167/19-6-2023** έγγραφο του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας της υπ. αριθμ. 105/2022 απόφασης (ΑΔΑ: 9582ΩΛΝ-03Χ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου με συνημμένο φάκελο διαγωνισμού.
8. Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. **89519/23-12-2022** Απόφασης του Αν. Υπουργού ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών **(ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ)** περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.800.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού με ενάρθρο έργο: **2022ΤΑ05500000 (5180769)**.
9. Το με αριθμ. πρωτ. **10702/7-6-2023** έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.
10. Το με αρ.πρωτ. **11589/20-06-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012916040 2023-06-20)** Συμφωνητικό ανάθεσης εκτέλεσης έργου.
11. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου **(12 μήνες, έως 20/06/2024)**.
12. Την υπ' αριθμ. 158/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30-09-2024.
13. Την υπ' αριθμ. 256/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30-03-2025.
14. Την υπ' αριθμ. **159/2024** απόφαση Δημ. Συμβουλίου με την οποία έγινε η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
15. Την υπ' αριθμ. **294/2024** απόφαση Δημ. Συμβουλίου με την οποία έγινε η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

16. Την υπ' αριθμ. 49/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30-06-2025.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με στοχευμένες επεμβάσεις και βελτιώσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και στην ασφαλέστερη μεταφορά των πολιτών χωρίς τροχοφόρα οχήματα, και την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής.

Με την εξέλιξη των εργασιών καθορίστηκαν τα ακριβή τμήματα των οδών του έργου, στα οποία ήταν απαραίτητες οι εργασίες – παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι οδοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, κατόπιν των αυτοψιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών : σε όσες θα ανακατασκευασθούν με την μέθοδο της ψυχρής ανακύκλωσης (Ομάδα Α) και αυτές που θα γίνει φρεζάρισμα και αποκατάσταση ασφαλικών (Ομάδα Β).

Οι εργασίες αφορούν :

- ασφαλτοστρωμένες οδοί που φέρουν σοβαρές αστοχίες στην υπόβαση του οδοστρώματος, λόγω διαφόρων τομών που έχουν γίνει για την διέλευση δικτύων κοινής ωφελίας (ύδρευσης, αποχέτευσης, οπτικών ινών κ.λ.π.), λόγω παλαιότητας, καθώς και εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Οι εργασίες στοχεύουν στην ανακατασκευή της βάσης του οδοστρώματος σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας" και κατά την διεθνή ορολογία Full-Depth Reclamation (FDR) with Cement
- ασφαλτοστρωμένες οδοί που φέρουν διάσπαρτες, σε όλο το μήκος, μικρές ρηγματώσεις, μικρά βυθίσματα, μικρές αυλακώσεις και επιφανειακές φθορές που έχουν δημιουργηθεί λόγω παλαιότητας και εξαιτίας της καταπόνησης του οδοστρώματος από την κυκλοφορία. Οι εργασίες στοχεύουν στην ανακατασκευή της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα κύλισης των οχημάτων και η αντιολισθηρότητα των οδοστρωμάτων .

Οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου είναι :

- ✓ απόξεση του υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας,
- ✓ ανακατασκευή της βάσης του οδοστρώματος σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας" και κατά την διεθνή ορολογία Full-Depth Reclamation (FDR) with Cement,
- ✓ κατασκευή ασφαλικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων,

- ✓ επουλώσεις λάκκων, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ στα τμήματα αυτά που έχουν υποστεί καθίζηση οι οποίες απαιτείται να αποκατασταθούν πριν την διάστρωση της ασφαλικής στρώσης,
- ✓ εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης,
- ✓ εφαρμογή διαξονικού πλέγματος ενίσχυσης ασφαλικών στρώσεων και τέλος η
- ✓ διάστρωση με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m κοινής ασφάλτου m τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04 "Ασφαλικές στρώσεις κλειστού τύπου".

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ – 1^η Σ.Σ.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, κατόπιν : (α) υποβολής εργαστηριακών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από επιτόπου μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον ανάδοχο, και (β) από κοινού αυτοψίας του ανάδοχου και της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η αντικατάσταση, (σε διάφορες οδούς), της αρχικά προβλεπόμενης μεθοδολογίας της ανακατασκευής οδοστρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00) από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρώσεως (Full-Depth Reclamation (FDR) with Cement) με την προτεινόμενη μεθοδολογία του αναδόχου (7438/12-04-2024, 7777/18-04-2024).

Πιο συγκεκριμένα, με τη μεθοδολογία της ανακατασκευής οδοστρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00) από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρώσεως, ανακατασκευάσθηκαν οι οδοί :

- Βένιου,
- Αγίου Γεωργίου,
- Χεροβουνίου,
- Γαρδένιας,
- Πανοράματος,
- Πόρτο Ράφτη (τμήμα),
- Αυλακίου (τμήμα),
- Εθνάρχου Μακαρίου (τμήμα),

ενώ με την προτεινόμενη μεθοδολογία του αναδόχου για συντήρηση και ανακατασκευή της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, ανακατασκευάσθηκαν οι οδοί :

- Δρίβλιας,
- Αρτέμιδος,
- Εθνάρχου Μακαρίου (τμήμα),
- Σουνίου (με τοποθέτηση διαξονικού πλέγματος),
- Θερμοπυλών,
- Αυλακίου (τμήμα),

- Πόρτο Ράφτη (τμήμα),
- Σκοπελίτη,
- Λουντέμη.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τροποποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και ακριβέστερες προμετρήσεις.

Επισημαίνεται ότι :

- Ο παρών 3ος ΑΠΕ μειώνει την δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης ενώ τροποποιεί τις ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.
- Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η κατασκευή και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου (άρθρο 156 παρ. 3 αα,ββ,γγ,δδ Ν.4412/16).

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ) ελήφθησαν υπ'οψιν :

- 1) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα Άρθρα 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» και 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων, αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες».
- 2) Η Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) με θέμα : Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους.
- 3) Η Απόφαση με Αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων».
- 4) Η εγκύκλιος 11/19-6-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466 (ΑΔΑ: 7ΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ) με θέμα «Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».

Η παρούσα 1η Σ.Σ. απαιτείται :

- Για την πληρότητα των εργασιών των οδών της μελέτης, ώστε να είναι ολοκληρωμένο το αντικείμενο ανά τοπικό τομέα εργασιών.

- Για την αύξηση των ποσοτήτων απόξεσης ασφαλοτάτητα και ισοπεδωτικών στρώσεων, καθώς η εργασία κρίθηκε αναγκαία για την κατασκευή τεχνικά άρτιου έργου.

Οι εργασίες που προβλέπονται στην Συμπληρωματική Σύμβαση :

- Έχουν απόλυτη συνάφεια με το έργο.
- Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
- Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες.

5. OIKONOMIKO ANTIKEIMENO

Το Οικονομικό αντικείμενο του 3^{ου} ΑΠΕ αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ			ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		2ος ΑΠΕ		3ος ΑΠΕ	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					992.105,10		1.140.821,68	1.126.878,16
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%				18,00%	178.578,92		205.347,90	202.838,07
Σύνολο εργασιών					1.170.684,02		1.346.169,58	1.329.716,23
Απρόβλεπτα 15%				15,00%	175.602,60		117,04	0,00
Αθροισμα					1.346.286,62		1.346.286,62	1.329.716,23
Απολογιστικές εργασίες					15.523,32		15.523,32	15.523,32
Δαπάνη εργασιών προ αναθ/σης					1.361.809,94		1.361.809,94	1.345.239,55
Πρόβλεψη αναθεώρησης					7.043,07		150.000,00	192.000,00
Γενικό σύνολο εργασιών προ ΦΠΑ					1.368.853,01		1.511.809,94	1.537.239,55
			Η ΑΥΞΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					
			ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				2ος ΑΠΕ	3ος ΑΠΕ
Γενικό σύνολο εργασιών προ ΦΠΑ					1.368.853,01		1.511.809,94	1.537.239,55
ΦΠΑ 24%				24,00%	328.524,73		362.834,39	368.937,49
Τελικό Σύνολο Σύμβασης					1.697.377,74		1.874.644,33	1.906.177,04

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε **1.906.177,04€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και η αύξησή της οφείλεται σε αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά **42.000,00€** άνευ ΦΠΑ (**52.080,00 € με ΦΠΑ**) ενώ η δαπάνη των εργασιών μειώνεται κατά **16.570,39€** σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη.

Η δαπάνη των εργασιών της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται σε **67.418,12€** εκ των οποίων 35.644,40€ για εργασίες, 6.415,99€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 6.309,06€ για απρόβλεπτα,

6.000,00€ για αναθεώρηση και για Φ.Π.Α. 24% ποσό 13.048,67€. Η δε 1^η Σ.Σ. αποτελεί ποσοστό 3,97% της αρχικής σύμβασης.

Μαρκόπουλο 14-5-2025
Η Επιβλέπουσα

Μαρκόπουλο 14-5-2025
Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ

Σαπφώ Νικέλλη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ευάγγελος Καμαργιάννης
Πτ Μηχανολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτης Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος, δηλώνουν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την υπ' αριθ. 11589/20-06-2023 σύμβαση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαркоπούλου», τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13703/3-7-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαркоπούλου» και την 1^η Σ.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) Εγκρίνει την «**Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαркоπούλου»**», ως κατεπείγον θέμα.

Γ) Εγκρίνει τον **3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαркоπούλου»**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **144/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**